

5-9 신림~봉천터널 도로건설

사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후			사업기간	2018.~2026.
중앙정부 도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)					사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행 후 지속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진
	615,100	-	615,100	-	-		
사업담당	도로관리과장: 정철주(☎879-6750) 도로계획팀장: 이철규(☎6751) 담당: 박채만(☎6753)						

◆ 남부순환도로와 강남순환도로 연결을 통해 도로기능 향상 및 교통 편의 증진

1 현황 및 정책목표

현 황

- 주간선도로인 남부순환로 관악구간의 상습정체로 인한 통행불편 야기
- 동서방향의 간선도로 확충을 통한 남부순환로 교통량 분산 필요

정책목표

- 남부순환도로의 도로기능 향상으로 상습정체 해소 및 동서방향의 간선도로 확충에 따른 교통편의 증진

【 주민참여 】

- 주민설명회 개최: 2021. 8. 11./ 8. 12.
 - 조원동, 미성동 진출입부 조정 관련 주민설명회(관악구 도로관리과)
- 주민설명회 개최: 2021. 9. 16./ 2021. 10. 26.
 - 난곡동 터널발파작업으로 인한 진동소음민원 주민설명회(시 도시기반시설본부)
- 주민설명회 개최: 2021. 9. 29.
 - 진출입부 조정 관련 주민설명회(서울시 도로계획과)
- 주민설명회 개최: 2021. 10. 26.
 - 신원동 터널발파작업으로 인한 진동소음민원 주민설명회(관악구 도로관리과)
- 주민설명회 개최: 2022. 6. 18.
 - 터널발파작업으로 인한 진동소음민원 주민설명회(관악구 도로관리과)

2 추진계획 [정책개요]

- 사업구간: 남부순환로(농협 하나로 마트)~강남순환도로(낙성대 지하터널 접속부)
 - 1공구: 남부순환로(농협하나로마트)~동방 1교
 - 2공구: 동방1교~강남순환도로(낙성대 지하터널 접속부)
- 사업규모: 왕복 4차로, 연장 5,580m(1공구 3,100m, 2공구 2,480m)
- 사업기간: 2022. 7.~2026. 12.
- 총사업비: 615,100백만 원(시비)
- 추진계획
 - 2024. 4.~2026. 12.: 터널 및 지하차도 공사
 - 2026. 6.~2026. 12.: 건축, 전기, 기계 및 포장공사
 - 2026. 12.~ : 공사완료 및 터널개통

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	터널 공사																		
2	지하차도 공사																		
3	기타공사 (건축, 기계, 전기, 포장)																		

【 주요 추진실적 】

- 실시설계 적격자 선정 : 2009. 10.
- 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시 : 2010. 4.
- 공사계약 및 착공 : 2010. 10.
- 강남순환로 접속 구간 긴급공사 추진 : 2012. 7.
- 신림선(경전철) 중첩구간 종단선형 변경: 2017. 11.
- 2공구 터널 굴착 완료 : 2019. 10.
- 진출입부 변경 주민설명회 : 2021. 9.
- 1공구 터널 굴착(발파) 완료 : 2023. 2.
- 2공구 라이닝공사 완료 : 2023. 2.

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	327,796	327,796	30,122	34,090	10,709	99,962	152,913	
시 비	327,796	327,796	30,122	34,090	10,709	99,962	152,913	

※ 기투자액(2009.~2021.): 287,304백만 원(시비)

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
신림~봉천터널 도로건설	공사 진척률	진척률 (%)	100	42	45	48	64	100
			공사준공	터널공사	터널 및 지하차도 공사	터널 및 지하차도 공사	터널 및 지하차도 공사	기타공사 도로개통

2024년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	2024년 목표				
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
신림~봉천터널 도로건설	공사 진척률	진척률	48	-	46	47	48

6 추진실적

추진실적 총괄

구 분	전체사업 대비비율 (%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률 (%)	비 고
신림~봉천터널 도로건설	45	진척률	%	100	45	45.0	
총 이행률 (%)						45.0	

예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	65,648	65,648	30,122	34,090	1,436	-	-	
시 비	65,648	65,648	30,122	34,090	1,436	-	-	

일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2024. 1.	건설기술심의회소위원회	공기적정성 심의
2	2024. 2.	보상협의 중	환기소 (소유자: 성보문화재단)
3	2024. 4.	터널공사 시행	· 1공구: 본선 터널 배수로 설치 공사 중 · 2공구: 본선 터널 포장 공사 중

주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2021. 8. 11.	주민설명회	조원동 진출입부 조정 관련 주민설명회
2	2021. 8. 12.	주민설명회	미성동 진출입부 조정 관련 주민설명회
3	2021. 9. 16.	주민설명회	법원단지18통 터널발파 진동소음 관련 주민설명회
4	2021. 9. 29.	주민설명회	조원동/미성동 진출입부 조정 관련 주민설명회
5	2021. 10. 26.	주민설명회	법원단지16통 터널발파 진동소음 관련 주민설명회
6	2021. 12. 14.	주민설명회	문성로 신원동 22통 터널발파 진동소음 관련 주민설명회
7	2022. 6. 18.	주민설명회	삼성동 터널발파 진동소음 관련 주민설명회

7 향후계획

- 2023. 4.~2026. 12.: 터널 및 지하차도 공사
- 2026. 6.~2026. 12.: 건축, 전기, 기계 및 포장공사
- 2026. 12.~ : 공사 완료 및 터널 개통

8 협력사항

- 서울시 협력사항
 - 공사 예산 조기 확보를 통해 임기 내 사업 준공 적극 추진 협조
 - 원활한 사업추진 및 예산확보를 위해 관련 부서(시 도로계획과) 및 시의원 등 긴밀한 협조체계 구축

9 기대효과

- 남부순환로 교통량 분산 및 상습정체 해소로 구민의 교통편익 제공