

5-14 관악·동작 공동자원순환센터 건립					
사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속		완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후	
사업기간		2018~2028			
중앙정부 도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)			사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	230,420	24,956	40,762	164,702	-
사업담당	청소행정과장: 이선규(☎6200) 작업관리팀장: 김선규(☎6210) 담당: 김효일(☎6211)				

◆ 선진 폐기물 처리체계 및 시설 운영을 통해 자원순환형 도시 조성

1 현황 및 정책목표

현황

- 관악구: 현 관악클리센터 2003년 건립 및 사용에 따른 시설 노후화
- 동작구: 재활용선별장 미보유로 현대화된 자원회수 시설 필요
 - 관악구(2003년 건립), 동작구(선별장 미보유) ⇒ 현대화된 자원회수 시설 필요

정책목표

- 현대화된 동작·관악 공동자원순환센터 건립을 통한 선진 폐기물 처리체계 구축 및 재활용 활성화로 자원순환도시 조성

2 추진계획

관악·동작 공동자원순환센터 건립

- 사업기간: 2018.~2028. ※ 관악구, 동작구 공동 추진
- 위 치: 서울시 동작구 신대방동 722(보라매공원 지하)
- 규 모: 부지면적 30,800 m^2 , 연면적 40,000 m^2 (지하2층, 지상층 일부)
- 시설용량: 580톤/일(관악 343톤, 동작 237톤)
 - 재활용 선별: 190톤/일 - 생활폐기물 적환: 260톤/ 일
 - 공사장생활폐기물 선별: 50톤/일 - 대형폐기물 적환: 80톤/ 일

소요예산: 총 230,420백만 원(국비 24,956, 시비 40,762, 구비 164,702)

※ '자치구비' 164,702백만 원 중 관악구 97,174백만 원(59%), 동작구 67,528백만 원(41%) 분담

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	도시관리계획 변경																		
2	지방재정 타당성조사 및 중앙투자심사																		
3	기본 및 실시설계																		
4	건립 공사																		2028.11. 준공

【 주요 추진실적 】

- 동작·관악 공동자원순환센터 건립 협약(2018.12.18.)
(관악·동작·주민대책위원회 3자 협약)
- 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공(2021.12.) - 동작구
- 지방재정 타당성조사 의뢰(2022.10. 5.) - 관악구

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후	
		소계	2022	2023	2024	2025	2026		
총 계	230,420	183,053	37,288	9,000	23,682	89,400	23,683	47,367	
국 비	24,956	24,956	-	-	-	24,956	-	-	
시 비	40,762	40,762	-	-	-	40,762	-	-	
구 비	164,702	117,335	37,288	9,000	23,682	23,682	23,683	47,367	
59%	관악	97,174	70,419	26,288	4,000	13,377	13,377	13,377	26,755
41%	동작	67,528	46,916	11,000	5,000	10,305	10,305	10,306	20,612

※ 기투자액: 관악구 26,288백만 원, 동작구 11,000백만 원

5 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	
1	관악·동작 공동자원순환센터 건립	착공 전 절차 및 공사	진척률 (%)	100	15	25	50	75	100
			-	<ul style="list-style-type: none"> 도시관리 계획 구역발주 지방재정 타당성 조사 의뢰 	<ul style="list-style-type: none"> 중앙투자 심사의뢰 실시설계 구역발주 	<ul style="list-style-type: none"> 도시관리 계획 구역준공 지방재정 타당성 조사 및 중앙투자 심사 완료 국·시비 보조금 신청 	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계 구역준공 공사착공 	<ul style="list-style-type: none"> 공사: 공정률30% 	

6 협력사항

- 중앙정부·서울시 협력사항
 - 중앙부처(환경부): 사업비 국비 보조금 지급(2025년)
 - 서울시(자원순환과): 사업비 시비 보조금 지급(2025년)
 - 동작구(핵심정책추진단): 동작·관악 공동자원순환센터 건립 공동 추진

7 기대효과

- 현대화된 자원순환센터 건립에 따른 인근 지역주민의 오래된 민원 해소와 선진화된 폐기물처리 체계 구축