

5-9 신림~봉천터널 도로건설						
사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후		사업기간	2009~2026
중앙정부 도움필요성	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)				사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input type="checkbox"/> 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	추진부서	도로관리과
	338,127	-	338,127	-		
사업담당	도로관리과장: 조선휘(☎879-6750) 도로계획팀장: 이철규(☎6751) 담당: 이수영(☎6753)					

◆ 남부순환도로와 강남순환도로 연결을 통해 도로기능 향상 및 교통 편의 증진

1 현황 및 정책목표

현황

- 주간선도로인 남부순환로 관악구간의 상습정체로 인한 통행불편 야기
- 동서방향의 간선도로 확충을 통한 남부순환로 교통량 분산 필요

정책목표

- 남부순환도로의 도로기능 향상으로 상습정체 해소 및 동서방향의 간선도로 확충에 따른 교통편의 증진

【 주민참여 】

- 주민설명회 개최: 2021. 8. 11.~8. 12.
 - 조원동, 미성동 진출입부 조정 관련 주민설명회(관악구 도로관리과)
- 주민설명회 개최: 2021. 9. 16.
 - 터널발파작업으로 인한 진동소음민원 주민설명회(시 도시기반시설본부)
- 주민설명회 개최: 2021. 9. 29.
 - 진출입부 조정 관련 주민설명회(서울시 도로계획과)
- 주민설명회 개최: 2021. 10. 26.
 - 터널발파작업으로 인한 진동소음민원 주민설명회(관악구 도로관리과)

2 추진계획

- 사업구간: 남부순환로(농협 하나로 마트)~강남순환도로(낙성대 지하터널 접속부)
 - 1공구: 남부순환로(농협하나로마트)~동방 1교
 - 2공구: 동방1교~강남순환도로(낙성대 지하터널 접속부)
- 사업규모: 왕복 4차로, 연장 5,580m(1공구 3,100m, 2공구 2,480m)
- 사업기간: 2022. 7.~2026. 6.
- 총사업비: 615,100백만 원(시비)
- 추진계획
 - 터널 및 지하차도 공사 : 2023. 1.~2025. 12.
 - 건축, 전기, 기계 및 포장공사: 2026. 1.~2026. 6.
 - 공사완료 및 터널개통 : 2026. 6.~

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	터널 공사		[Progress bars for Tunnel Construction: 2022 Q3-Q4, 2023 Q1-Q4, 2024 Q1-Q4]																
2	지하차도 공사		[Progress bars for Underground Road Construction: 2023 Q3-Q4, 2024 Q1-Q4, 2025 Q1-Q4]																
3	기타공사 (건축, 기계, 전기, 포장)		[Progress bars for Other Construction: 2026 Q1-Q2]																

【 주요 추진실적 】

- 실시설계 적격자 선정 : 2009. 10.
- 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시: 2010. 4.
- 공사계약 및 착공 : 2010. 10.
- 강남순환로 접속 구간 긴급공사 추진: 2012. 7.
- 신림선(경전철) 중첩구간 종단선형 변경: 2017. 11.
- 2공구 터널 굴착 완료 : 2019. 10.
- 진출입부 변경 주민설명회 : 2021. 9.

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	338,127	338,127	30,122	34,090	42,362	99,962	131,591	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	338,127	338,127	30,122	34,090	42,362	99,962	131,591	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자액(2009.~2021.): 276,973백만 원(시비)

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026	
1	신림~봉천터널 도로건설	공사 진척률	진척률 (%)	100	45	65	80	90	100
				준공	터널공사	터널 및 지하차도 공사	터널 및 지하차도 공사	터널 및 지하차도 공사	기타공사 도로개통

6 협력사항

서울시 협력사항

- 공사 예산 조기 확보를 통해 임기 내 사업 준공 적극 추진 협조
 - 원활한 사업추진 및 예산확보를 위해 관련부서(시 도로계획과)와 긴밀한 협조체계 구축

7 기대효과

- 남부순환로 교통량 분산 및 상습정체 해소로 구민의 교통편익 제공