

5-2 봉천천 생태하천 복원

사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후	사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한)			사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	74,400	-	74,400	-	-
사업담당	추진상황 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행 후 지속추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진				
치수과장: 조장호(☎879-6800) 하천관리팀장: 김덕순(☎6820) 담당: 구본석(☎6821)					

- ◆ 주민에게 친수공간 제공과 낙후된 관악지역 균형발전을 위한 원동력 마련
- ◆ 관악산~봉천천~별빛내린천까지 생태축 연결과 광역 보행네트워크 구축

1 현황 및 정책목표

현 황

- 별빛내린천과 더불어 관악산에서 발원, 보라매공원 후문에서 별빛내린천과 합류, 총 연장 5,017m이며, 1988년 남부순환로 교통해소를 위하여 복개되어 현재 구간별로 1~12차로의 도로로 이용하고 있음
- 강남순환도시고속도로, 신림~봉천터널, 신림경전철 등 주변 교통여건 개선에 따른 봉천로 통과 교통량 감소 예상

정책목표

- 봉천천 복원을 통해 타 지역 대비 낙후된 관악지역의 균형발전 도모 및 하천변 가로활성화 등 주변 지역 재생 추진

【 주민참여 】

- 봉천천 하천기본계획(변경) 수립 및 하천시설물 설치계획
- 2019. 9. 6.: 주민설명회 개최(은천동)

【 주요 추진실적 】

○ 민선7기 주요 추진 실적

- 봉천천 생태하천 복원

- 2018. 7.~2020. 12.: 하천기본계획(변경) 및 전략환경영향평가 용역 시행
- 2021. 1.~2022. 12.: 지역수자원위원회 심의 안건 제출

○ 민선8기 주요 추진 실적

- 봉천천 생태하천 복원 타당성조사 및 기본계획 용역비 190백만 원(시비) 확보

- 2022. 10.: 기술용역 타당성 심사 완료(봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획)
- 2023. 2.: 봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	73,970	7,670	-	190	180	1,300	6,000	66,300
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	73,970	7,670	-	190	180	1,300	6,000	66,300
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자액: 400백만 원(시비)

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
봉천천 생태하천 복원	절차 진척률	진척률 (%)	100	-	10	30	50	100
			-	예산확보 및 용역 타당성심사	사전타당성 조사 및 기본계획	타당성 조사 및 시 투자심사	기본 및 실시설계	공사착공

□ 2024년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	2024년 목표				
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
봉천천 생태하천 복원	절차 진척률	진척률 (%)	30	15	20	25	30

6 추진실적

추진실적 총괄

구 분	전체사업 대비비율 (%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률 (%)	비 고
봉천천 생태하천 복원	100	절차진척률	진척률 (%)	100	9	9.0	
총 이행률 (%)						9.0	

예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내					임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	
총 계	190	190	-	76	114	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	190	190	-	76	114	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 10.	세부절차 진행	기술용역 타당성 심사(봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역)
2	2023. 2.	용역 계약	봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역

주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2022. 10.	언론보도	봉천천 생태하천 복원 관련 언론보도(연합뉴스, 아시아경제 등)

7 향후계획

봉천천 생태하천 복원 추진

- 2024. 4. 30.: 사전타당성조사 및 기본계획용역 완료
- 2024. 4. ~ 2026. 6.: 재정타당성조사, 시 투자심사, 기본 및 실시설계
- 2026. 7. ~ 2029. 12.: 1단계 공사 착공 및 완료

8 협력사항

중앙정부·서울시 협력사항

○ 절차 이행

- 봉천천 생태하천 복원 사전타당성 조사 및 기본계획 용역을 시행하고 후속 절차(재정타당성 조사, 시 투자심사 등) 이행에 따른 서울시 관계 부서 및 시의원과의 긴밀히 협의하여 예산 적기 확보 추진

9 기대효과

봉천천 생태하천 복원을 통한 주민 친수공간 제공 및 하천변 가로 활성화 등을 통한 지역경제 활성화

- 서울시 관계부서 및 시의원과의 긴밀히 협의하여 예산 적기 확보 추진