

5-7 주차장 확충

사업성격	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 후			사업기간	2018.~2026.
중앙정부 도움필요성	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움필요 (<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)					사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행 후 지속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진
	135,911		80,250	55,661			
사업담당	교통행정과장: 유강(☎879-6850) 시설팀장: 박달식(☎6860) 담당: 김경준(☎6862)						

- ◆ 주민 최우선 숙원사업인 공영주차장 건립 증장기 계획 수립
- ◆ 권역별 교통환경 분석에 의한 주차 취약지역에 대한 체계적 주차장 확충으로 주차난 해소

1 현황 및 정책목표

현 황

- 주차장 확보율: 서울시 평균 139%, 관악구 평균 105%
- 불법주차 단속건수: 연평균 97,389건, 일평균 267건

정책목표

- 만성적이고 고질적 주택가 주차난 해소 통한 주민 삶의 질 향상

2 추진계획 [정책개요]

기존추진사업 지속추진

연번	사업명	위치	규모	소요예산 (백만원)	추진일정				사업완료
					2021	2022	2023	2024	
1	남현소공원 지하주차장	남현동 1063-1	97면 (지하3)	12,228	[진행]				2023.10.
2	난곡스마트공영주차장	난곡동 646-172 외	116면 (지하1/지상5)	11,192	[진행]				2023. 7.
3	행운동 제1공영주차장 증축	행운동 1677-10	73면 (지상3개층)	3,800	[진행]				2023. 12.
4	상도근린공원 지하주차장	은천동 산 103-61	151면 (지하2층)	17,765	[진행]				2025. 12.
5	모래내공원 지하공영주차장	낙성대동 1613-19	76면 (지하2층)	9,000	[진행]				2025. 12.

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 확충	면수	면	902	-	275	249	182	196

2024년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	목표	2024년				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
공영주차장 확충	면수	면	249	0	0	0	0	249

6 추진실적

추진실적 총괄

구 분	전체사업 대비비율 (%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률 (%)	비 고
공영주차장 확충	100	주차면수	면	902	286	27.2	
총 이행률 (%)						27.2	

예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	8,178	8,178	1,101	1,362	5,715	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	5,911	5,911	-	696	5,215	-	-	-
구 비	2,267	2,267	1,101	666	500	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2023. 1.	모래내공원 주차장사업 설계용역	설계용역 발주
2	2023. 3.	모래내공원 주차장 사업 업무협약	공원녹지과
3	2023. 5.	난곡스마트 공영주차장 사업완료	주차면 116면 확충
4	2023. 6.	상도근린공원 지하공영주차장 설계용역 시행	용역수행자 선정
5	2023. 9.	상도근린공원 지하공영주차장 주민설명회 실시	사업내용 주민설명
6	2023.10.	남현소공원 공영주차장 사업완료	주차면 97면 확충
7	2023.12.	행운동 공영주차장 증축	주차면 149면 확보
8	2024. 3.	지하안전영향평가 실시, 흠막이가시설 설계	공사전 준비 절차 시행
9	2024. 4.	상도·모래내 건설사업관리(통합) 용역 시행	건축과

주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구분	세부내용
1	2022. 8.	행운동 공영주차장 사업 1차 주민설명회	사업설명, 기타 주민 이해설득 등
2	2022. 9.	행운동 공영주차장 사업 2차 주민설명회	사업설명, 기타 주민 이해설득 등
3	2023. 6.	모래내공원 지하공영주차장 사업 주민설명회	사업설명 및 의견수렴
4	2023. 9.	상도근린공원 지하공영주차장 사업 주민설명회	사업설명 및 의견수렴

7 향후계획

기존 추진사업

- 2024. 4.: 모래내주차장 설계안전성 검토, 상도주차장 설계경제성(VE) 검토
- 2024. 5.: 실시설계(변경), 모래내주차장 공사재개, 상도주차장 공유재산 심의
- 2024. 6.: 상도공원 공영주차장 건설기술심의
- 2024. 7.: 상도공원 공영주차장 공사 착수
- 2025. 8.: 공원조성 공사 착수
- 2025. 12.: 모래내공원 및 상도공원 공영주차장 준공

신규 추진사업

- 2024. 5.: 해태공원 공영주차장 주민의견 수렴
- 2024. 8.: 해태공원 공영주차장 시 투자심사

8 협력사항

서울시 협력사항

- 주차계획과
 - 공영주차장 확충사업 필요성 및 당위성 지속 이해설득
 - 시비 보조금 지속 지원 요청
- 공원조성과, 재산관리과
 - 공원조성계획변경 및 도시계획 시설 중복 결정
 - 상도공원주차장의 시-구 공유재산 교환 위한 공유재산심의 및 시의회 상정

9 기대효과

만성적인 주택가 주차난 해소 및 지역주민 삶의 질 향상