

5-3 관악산공원 24 프로젝트

사업성격	■ 신규 □ 계속	완료시기	□ 임기 내 ■ 임기 후	사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	□ 해당없음 ■ 도움필요 (□ 제도 □ 재정 ■ 권한)			사업주체	□ 국가 □ 서울시 ■ 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	28,000	-	28,000	-	-
사업담당	공원녹지정책과장: 류래호(☎879-6500) 공원조성팀장: 양승미(☎6520) 담당: 조현호(☎6521)				

- ◆ 관악산 자락 24개 공원지구를 3개 권역으로 구분 특화 발전
- ◆ 주민들이 24시간 언제든지 자연과 문화 혜택을 누릴 수 있도록 조성

1 현황 및 정책목표

□ 현 황

- 사유지로 적극 관리가 어려웠던 관악산 자락이 ‘서울시 도시관리계획 변경’ 및 ‘장기미집행 도시공원 보상’으로 공원조성 여건이 마련됨
- 삶에 지친 시민들이 24시간 언제든지 가까이에서 자연과 문화 혜택을 누릴 수 있는 기회 제공

□ 정책목표

- 관악산근린공원 24개 지구 특화조성 및 안전한 공원이용환경 조성
- 대규모 재정이 소요되어 특화시설 도입을 위한 예산확보 다각적 모색

【 주민참여 】

- 주민설명회(관악산 낙성대지구 공원조성): 2022. 7. 25.
 - 사업계획(안) 설명 및 주민의견 청취
- 주민설명회(관악산 난곡지구 공원조성): 2022. 9. 14.
 - 사업계획(안) 설명 및 주민의견 청취
- 주민설명회(관악산 하늘지구 공원조성, 낙성대지구 축구장조성): 2023. 6. 7.
 - 사업계획(안) 설명 및 주민의견 청취
- 주민설명회(관악산 양지지구 공원조성): 2023. 8. 8./ 2024. 4. 12./ 4. 16.
 - 사업계획(안) 설명 및 주민의견 청취

2 추진계획 [정책개요]

추진기간: 2022. 7.~2026. 6.

○ 관악산 특화공원 조성

- 관악산 기본구상용역 결과물을 바탕으로 24개소를 3개 권역으로 구분하여 미조성 지구(13개소)는 특화공원으로 신규조성, 기존 조성 지구(11개소)는 시설개선을 통해 특화발전
- 파크골프장, 축구장 등 생활체육시설 확충
- 어르신·어린이 등 다양한 계층을 위한 테마가 있는 공원 조성
- 주요 지구별 조성계획(안)
 - 난곡지구(실버테마파크-파크골프장, 다함께놀이터 등), 목골산지구(테마숲길), 난우지구(어린이 테마놀이터), 원신지구(도시농업테마공원), 낙성대지구(문화종합공원-스마트정원, 이벤트광장 등), 남현지구(실버가든), 관음사지구(전통정원) 등

○ 안전한 공원이용환경 조성

- 공원 및 주요 등산로, 둘레길 등 시설물 정기·수시점검 및 보수
- 유기견(들개) 및 야생동물 등으로부터 공원이용객 안전 확보
- 산사태 취약지역 및 급경사지, 방재시설(배수로) 등 점검 및 정비
- 장애인·아동 등 교통약자의 시설이용 접근성 증진을 위한 시설 보강

총사업비: 28,000백만 원(시비)

3 추진일정

구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	특화공원 조성																		
2	안전한 공원이용환경 조성																		

【 주요 추진실적 】

- 도시공원위 심의 통과(난곡지구 파크골프장 등 공원조성): 2022. 10. 18.
- 관악산 낙성대지구 공원조성 완료: 2022. 11. 30.
- 관악산 난곡지구(1차) 공원조성 완료: 2023. 7. 10.
- 도시공원위 심의 통과(하늘지구 공원조성, 낙성대지구 축구장): 2023. 6. 20.
- 도시공원위 심의 통과(양지지구): 2023. 8. 22.
- 관악산 하늘지구 공원조성 완료: 2023. 12. 18.
- 관악산 원신지구(1차) 공원조성 완료: 2023. 12. 28.
- 관악산 낙성대지구 축구장 조성 착공: 2024. 3. 21.
- 관악산 난곡지구 파크골프장 조성 실시설계 완료: 2024. 5. 16.
- 관악산 원신지구(2차) 공원조성 실시설계 완료: 2024. 5. 27.
- 관악산 양지지구 공원조성 완료: 2024. 6. 19.
- 관악산 목골산지구 공원조성 완료: 2024. 6. 20.
- 관악산 원신지구(2차) 공원조성 공사 발주: 2024. 9. 12.
- 관악산 난곡지구(2차) 파크골프장 조성 착공: 2024. 9. 30.

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	28,000	13,900	1,100	3,800	3,000	3,000	3,000	14,100
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	28,000	13,900	1,100	3,800	3,000	3,000	3,000	14,100
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	특화공원 조성	개소 수	개소	11	1	3	3	2
2	안전한 공원이용 환경조성	개소 수	개소	8	-	2	2	2

□ 2024년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	2024년 목표					
			계	1/4	2/4	3/4	4/4	
1	특화공원 조성	개소 수	개소	3	-	1	-	2
2	안전한 공원이용 환경조성	개소 수	개소	2	-	-	-	2

6 추진실적

추진실적 총괄

구분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사업 이행률(%)	비고
1	58	개소 수	개소	11	6	54.5	
2	42	개소 수	개소	8	6	75.0	
총 이행률(%)						63.1	

예산 집행액

(단위: 백만 원)

구분	계	입기 내						입기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	8,295	8,295	1,100	4,195	3,000	-	-	-
국비	1,350	1,350	-	600	750	-	-	-
시비	6,945	6,945	1,100	3,595	2,250	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세부내용
1	2022. 10. 18.	난곡지구 공원심의 통과	파크골프장 등 공원조성계획 변경안 도시공원위 심의 통과
2	2022. 11. 30.	낙성대지구 공원 조성	낙성대 숲속공원(다목적운동장, 운동공간, 사계정원 등)
3	2023. 6. 20.	하늘·낙성대지구 공원심의 통과	하늘지구 공원조성, 낙성대지구 축구장 조성계획 변경안
4	2023. 7. 10.	난곡지구(1차) 공원 조성	완료(데크길, 운동시설, 철쭉동산, 쉼터 등)
5	2023. 12. 18.	하늘지구 공원 조성	완료(숲속놀이터, 복원숲 등)
6	2023. 12. 28.	원신지구(1차) 공원 조성	완료(기후대응 도시숲 조성)
7	2024. 3. 21.	낙성대지구 축구전용구장 조성	착공
8	2024. 5. 16.	난곡지구 파크골프장 조성	실시설계용역 준공
9	2024. 5. 27.	원신지구(2차) 공원 조성	실시설계용역 준공
10	2024. 6. 19.	양지지구 공원 조성	완료(양지정원, 숲속작은정원, 수국정원 등)
11	2024. 6. 20.	목골산지구 공원 조성	기후대응 도시숲 조성
12	2024. 9. 12.	원신지구(2차) 공원 조성	공사 발주
13	2024. 9. 30.	난곡지구(2차) 파크골프장 착공	공사 착공

주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구분	세부내용
1	2022. 7. 25.	주민설명회	낙성대지구 공원조성 사업설명 및 주민의견 청취
2	2022. 9. 14.	주민설명회	난곡지구 공원조성 사업설명 및 주민의견 청취
3	2022. 9. 14.	언론보도	「관악산공원 24 프로젝트」 순항중」 연합뉴스 등 11건
4	2022. 12. 8.	언론보도	「관악구, '낙성대 숲속공원' 조성」 아시아경제 등 12건
5	2023. 6. 7.	주민설명회	하늘지구 공원조성, 낙성대지구 축구장 사업설명 및 주민의견 청취
6	2023. 8. 8.	주민설명회	양지지구 공원조성 사업설명 및 주민의견 청취
7	2023. 10. 31.	언론보도	「난곡동 훼손지 휴식공간으로 재탄생」 한겨레 등 6건
8	2024. 4. 12., 4. 16.	주민설명회	양지지구 공원조성 주민의견 청취 2회

7 향후계획

공약이행목표에 따라 연차별 공원조성 지속 추진

8 협력사항

중앙정부·서울시 협력사항

- 중앙정부: 공원내 국유지 무상사용 협의 등
 - 국유지 내 공원시설을 최소화하고 녹지복원 위주의 토지사용 협의 추진
- 서울시: 공원조성 예산 연차별 편성
 - 서울시 예산 및 주관·심의부서 등과 사업취지에 대한 지속적 교감을 통해 연차별 예산 확보 노력

9 기대효과

- 삶에 지친 시민들이 24시간 언제든지 가까이에서 자연과 문화 혜택을 누릴 수 있는 기회 제공
- 우리 구 핵심자산인 관악산의 명소화로 도시브랜드 가치 제고 및 지역 발전 기대