기준일자	2023년 4/4분기(2023. 12. 31.)	구정목표 5	청정 안전삶터(지속가능한 도시)

5-2	봉천천 생태하천 복원						
사업성격	□신규 ■계속	완료시기	□임기 내 ■임기 후			사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	□해당없음 ■도움필요 (□제도 ■재정 ■권한)					사업주체	□국가 ■서울시 ■자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황	□완료 □이행 후 지속추진 □정상추진 ■일부추진
	74,400	-	74,400	-	-		
사업담당	치수과장: 조장호(☎879-6800) 하천관리팀장: 김덕순(☎6820) 담당: 구본석(☎6821)						

◈ 주민에게 친수공간 제공과 낙후된 관악지역 균형발전을 위한 원동력 마련
◈ 관악산~봉천천~별빛내린천까지 생태축 연결과 광역 보행네트워크 구축

1 현황 및 정책목표

□ 현황

○ 별빛내린천과 더불어 관악산에서 발원, 보라매공원 후문에서 별빛내린천과 합류, 총연장 5,017m이며, 1988년 남부순환로 교통해소를 위하여 복개되어 현재 구간별로 1~12차로의 도로로 이용하고 있음

○ 강남순환도시고속도로, 신림~봉천터널, 신림경전철 등 주변 교통여건 개선에 따른 봉천로 통과 교통량 감소 예상

□ 정책목표

○ 봉천천 복원을 통해 타 지역 대비 낙후된 관악지역의 균형발전 도모 및 하천변 가로활성화 등 주변 지역 재생 추진

【 주민참여 】

○ 봉천천 하천기본계획(변경) 수립 및 하천시설물 설치계획
- 2019. 9. 6. : 주민설명회 개최(은천동)

2 추진계획 [정책개요]

☐ 봉천천 생태하천 복원 추진

○ 사업위치: 봉천천〔별빛내린천 합류부(보라매 공원)~원당초등학교(행운동)〕

○ 사업규모: 복개구조물 철거 후 생태하천복원 L=3.5㎞

- 1단계: 별빛내린천 합류부~당곡사거리(L=0.62㎞) : 10~12→6차로
- 2단계: 당곡사거리~은천로 입구 교차로(L=0.71㎞) : 10~12→6차로
- 3단계: 은천로 입구~봉천로 사거리(L=1.815㎞) : 6~7→4차로
- 4단계: 봉천로 사거리~원당초등학교 입구 교차로(L=0.3㎞): 5~7→4차로

○ 사업비: 180,750백만 원(국비 90,400, 시비 90,350)

☐ 추진방향

○ 하천생태기능 회복과 수질환경 개선을 통해 하천 본래의 모습 복원

○ 구체적 사업 추진을 위한 절차 이행 및 기본 및 실시설계 착수

○ 별빛내린천 합류부~당곡사거리(1단계) 우선 사업구간 시행

☐ 세부추진계획(1단계)

○ 사업위치: 봉천천〔별빛내린천 합류부(보라매 공원)~당곡사거리〕

○ 사업규모: 복개구조물 철거 후 생태하천복원 L=0.62㎞

- 별빛내린천 합류부~당곡사거리(L=0.62㎞): 10~12→6차로

○ 사업비: 74,400백만 원(시비)

3 추진일정

구 분		2022		2023				2024				2025				2026				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	사전타당성 조사 및 기본계획																			
2	재정타당성 조사 및 시 투자심사																			
3	기본 및 실시설계																			
4	공사 착공																			

【 주요 추진실적 】

○ 민선7기 주요 추진 실적

- 봉천천 생태하천 복원
  · 2018. 7.~2020.12.: 하천기본계획(변경) 및 전략환경영향평가 용역 시행
  · 2021. 1.~2022.12.: 지역수자원위원회 심의 안건 제출

○ 민선8기 주요 추진 실적

- 봉천천 생태하천 복원 타당성조사 및 기본계획 용역비 190백만 원(시비) 확보
  · 2022.10.: 기술용역 타당성 심사 완료(봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획)
  · 2023. 2.: 봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	73,970	7,670	-	190	180	1,300	6,000	66,300
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	73,970	7,670	-	190	180	1,300	6,000	66,300
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자액: 400백만 원(시비)

5 공약달성 확인지표

구 분		확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	봉천천 생태하천 복원	절차 진척률	진척률 (%)	100	-	10	30	50	100
				-	예산확보 및 용역 타당성심사	사전타당성 조사 및 기본계획	타당성 조사 및 시 투자심사	기본 및 실시설계	공사착공

☐ 2023년 분기별 목표

구 분		확인지표	단위	2023년 목표				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	봉천천 생태하천 복원	절차 진척률	진척률 (%)	10	3	6	8	10

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분		전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률(%)	비 고
1	봉천천 생태하천 복원	100	절차진척률	진척률 (%)	100	9	9.0	
총 이행률(%)							9.0	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	76	76	-	76	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	76	76	-	76	-	-	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 10.	세부절차 진행	기술용역 타당성 심사(봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역)
2	2023. 2.	용역 계약	봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역

☐ 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2022. 10.	언론보도	봉천천 생태하천 복원 관련 언론보도(연합뉴스, 아시아경제 등)

7 향후계획

☐ 봉천천 생태하천 복원 추진

○ 2024. 4. 30.: 사전타당성조사 및 기본계획용역 완료

○ 2024. 2.~ 2026. 6. : 재정타당성조사, 시 투자심사, 기본 및 실시설계

○ 2026. 7.~ 2029. 12.: 1단계 공사 착공 및 완료

8 협력사항

□ **중앙정부·서울시 협력사항**

○ 절차 이행

- 봉천천 생태하천 복원 사전타당성 조사 및 기본계획 용역을 시행하고 후속 절차(재정타당성 조사, 시 투자심사 등) 이행에 따른 서울시 관계 부서 및 시의원과 긴밀히 협의하여 예산 적기 확보 추진

9 기대효과

□ **봉천천 생태하천 복원을 통한 주민 친수공간 제공 및 하천변 가로 활성화 등을 통한 지역경제 활성화**

○ 서울시 관계부서 및 시의원과의 긴밀히 협의하여 예산 적기 확보 추진