기준일자	2023년 4/4분기(2023. 12. 31.)	구정목표 5	청정 안전삶터(지속가능한 도시)

5-3	관악산공원 24 프로젝트						
사업성격	■신규 □계속	완료시기	□임기 내 ■임기 후			사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	□해당없음 ■도움필요 (□제도 □재정 ■권한)					사업주체	□국가 □서울시 ■자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황	□완료 □이행 후 지속추진 ■정상추진 □부진
	28,000	-	28,000	-	-		
사업담당	공원녹지과장: 류래호(☎879-6500) 공원조성팀장: 양승미(☎6520) 담당: 조현호(☎6521)						

◈ 관악산 자락 24개 공원지구를 3개 권역으로 구분 특화 발전
◈ 구민들이 24시간 언제든지 자연과 문화 혜택을 누릴 수 있도록 조성

1 현황 및 정책목표

□ 현황

○ 사유지로 적극 관리가 어려웠던 관악산 자락이 '서울시 도시관리계획 변경' 및 '장기미집행 도시공원 보상'으로 공원조성 여건이 마련됨

○ 삶에 지친 시민들이 24시간 언제든지 가까이에서 자연과 문화 혜택을 누릴 수 있는 기회 제공

□ 정책목표

○ 관악산근린공원 24개 지구 특화조성 및 안전한 공원이용환경 조성

○ 대규모 재정이 소요되어 특화시설 도입을 위한 예산확보 다각적 모색

【 주민참여 】

○ 주민설명회(관악산 낙성대지구 공원조성): 2022. 7. 25.
- 사업계획(안) 설명 및 주민의견 청취

○ 주민설명회(관악산 난곡지구 공원조성): 2022. 9. 14.
- 사업계획(안) 설명 및 주민의견 청취

○ 주민설명회(관악산 하늘지구 공원조성, 낙성대지구 축구장조성): 2023. 6. 7.
- 사업계획(안) 설명 및 주민의견 청취

○ 주민설명회(관악산 양지지구 공원조성): 2023. 8. 8.
- 사업계획(안) 설명 및 주민의견 청취

2 추진계획 [정책개요]

☐ 추진기간: 2022. 7.~2026. 6.

○ 관악산 특화공원 조성

- 관악산 기본구상용역 결과물을 바탕으로 24개소를 3개 권역으로 구분하여 미조성 지구(13개소)는 특화공원으로 신규조성, 기조성 지구(11개소)는 시설 개선을 통해 특화발전
- 파크골프장, 축구장 등 생활체육시설 확충
- 어르신·어린이 등 다양한 계층을 위한 테마가 있는 공원 조성
- 주요 지구별 조성계획(안)
  - 난곡지구(실버테마파크-파크골프장, 다함께놀이터 등), 목골산지구(테마숲길), 난우지구(어린이테마놀이터), 원신지구(도시농업테마공원), 낙성대지구(문화종합공원-스마트정원, 이벤트광장 등), 남현지구(실버가든), 관음사지구(전통정원) 등

○ 안전한 공원이용환경 조성

- 공원 및 주요 등산로, 둘레길 등 시설물 정기·수시점검 및 보수
- 유기견(들개) 및 야생동물 등으로부터 공원이용객 안전 확보
- 산사태 취약지역 및 급경사지, 방재시설(배수로) 등 점검 및 정비
- 장애인·아동 등 교통약자의 시설이용 접근성 증진을 위한 시설 보강

☐ 총 사업비: 28,000백만 원(시비)

3 추진일정

구 분		2022		2023				2024				2025				2026				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	특화공원 조성																			
2	안전한 공원환경 조성																			

【 주요 추진실적 】

○ 도시공원위 심의 통과 : 난곡지구 파크골프장 등 공원조성 : 2022. 10. 18.
○ 관악산 낙성대지구 공원조성 완료: 2022. 11. 30.
○ 관악산 난곡지구(1차) 공원조성 완료: 2023. 7. 10.
○ 도시공원위 심의 통과(하늘지구 공원조성, 낙성대지구 축구장) : 2023. 6. 20.
○ 도시공원위 심의 통과(양지지구): 2023. 8. 22.
○ 관악산 목골산지구 공사 착공: 2023. 10. 25.
○ 관악산 양지지구 공사 발주: 2023. 11. 9.
○ 관악산 하늘지구 공원조성 완료: 2023. 12. 18.
○ 관악산 원신지구 공원조성 완료: 2023. 12. 28.

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	28,000	13,900	1,100	3,800	3,000	3,000	3,000	14,100
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	28,000	13,900	1,100	3,800	3,000	3,000	3,000	14,100
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구 분		확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	특화공원 조성	개소수	개소	11	1	3	3	2	2
2	안전한 공원이용 환경조성	개소수	개소	8	-	2	2	2	2

☐ 2023년 분기별 목표

구 분		확인지표	단위	2023년 목표				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	특화공원 조성	개소수	개소	3	-	-	-	3
2	안전한 공원이용 환경조성	개소수	개소	2	-	-	2	-

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분		전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률(%)	비 고
1	특화공원 조성	58	개소 수	개소	11	4	36.4	
2	안전한 공원이용 환경조성	42	개소 수	개소	8	4	50.0	
총 이행률(%)							42.1	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	5,295	5,295	1,100	4,195	-	-	-	-
국 비	600	600	-	600	-	-	-	-
시 비	4,695	4,695	1,100	3,595	-	-	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 10. 18.	난곡지구 공원심의 통과	파크골프장 등 공원조성계획 변경안 도시공원위 심의 통과
2	2022. 11. 30.	낙성대지구 공원 조성	낙성대 숲속공원(다목적운동장, 운동공간, 사계정원 등)
3	2023. 6. 20.	하늘·낙성대지구 공원심의 통과	하늘지구 공원조성, 낙성대지구 축구장 조성계획 변경안
4	2023. 7. 10.	난곡지구(1차) 공원 조성	데크길, 운동시설, 철쭉동산, 쉼터 등
5	2023. 8. 22.	양지지구 공원심의 통과	양지지구 공원조성계획 변경안
6	2023. 10. 25.	목골산지구 공사 착공	기후대응 도시숲 조성
7	2023. 11. 9.	양지지구 공사 발주	
8	2023. 12. 18.	하늘지구 공원 조성	숲속놀이터, 복원숲 등
9	2023. 12. 28.	원신지구 공원 조성	기후대응 도시숲 조성

☐ 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2022. 7. 25.	주민설명회	낙성대지구 공원조성 사업설명 및 주민의견 청취
2	2022. 9. 14.	주민설명회	난곡지구 공원조성 사업설명 및 주민의견 청취
3	2022. 9. 14.	언론보도	「'관악산공원 24 프로젝트' 순항중」 연합뉴스 등 11건
4	2022. 12. 8.	언론보도	「관악구,'낙성대 숲속공원' 조성」 아시아경제 등 12건
5	2023. 6. 7.	주민설명회	하늘지구 공원조성, 낙성대지구 축구장 사업설명 및 주민의견 청취
6	2023. 8. 8.	주민설명회	양지지구 공원조성 사업설명 및 주민의견 청취
7	2023. 10. 31.	언론보도	「난곡동 훼손지 휴식공간으로 재탄생」 한겨레 등 6건

7 향후계획

□ **공약이행목표에 따라 연차별 공원조성 지속 추진**

8 협력사항

□ **중앙정부·서울시 협력사항**

○ 중앙정부: 공원내 국유지 무상사용 협의 등

- 국유지 내 공원시설을 최소화하고 녹지복원 위주의 토지사용 협의 추진

○ 서울시: 공원조성 예산 연차별 편성

- 서울시 예산 및 주관·심의부서 등과 사업취지에 대한 지속적 교감을 갖고, 대규모 체육시설은 문화관광체육과 '365 생활체육' 일환 공모사업 등 참여시 적극 협조

9 기대효과

□ **삶에 지친 시민들이 24시간 언제든지 가까이에서 자연과 문화 혜택을 누릴 수 있는 기회 제공**

□ **우리구 핵심자산인 관악산의 명소화로 도시브랜드 가치 제고 및 지역 발전 기대**