기준일자	2023년 4/4분기(2023. 12. 31.)	구정목표 5	청정 안전삶터(지속가능한 도시)

5-7 주차장 확충

사업성격	□신규 ■계속	완료시기	■임기 내 □임기 후	사업기간	2018.~2026.
중앙정부 도움필요성	□해당없음 ■도움필요 (□제도 ■재정 □권한)			사업주체	□국가 □서울시 ■자치구
총사업비 (백만 원)	계: 135,911 / 국비:	시비: 80,250	구비: 55,661	기타:	추진상황: □완료 □이행 후 지속추진 ■정상추진 □부진
사업담당	교통행정과장: 유강(☎879-6850) 시설팀장: 박달식(☎6860) 담당: 김경준(☎6862)				

◈ 주민 최우선 숙원사업인 공영주차장 건립 중장기 계획 수립

◈ 권역별 교통환경 분석에 의한 주차 취약지역에 대한 체계적 주차장 확충으로 주차난 해소

1 현황 및 정책목표

□ 현 황

○ 주차장 확보율: 서울시 평균 139%, 관악구 평균 105%

○ 불법주차 단속건수: 연평균 97,389건, 일평균 267건

□ 정책목표

○ 만성적이고 고질적 주택가 주차난 해소 통한 주민 삶의 질 향상

2 추진계획 [정책개요]

□ 기존추진사업 지속추진

연번	사업명	위치	규모	소요예산 (백만원)	추진일정 2021	2022	2023	2024	사업완료
1	남현소공원 지하주차장	남현동 1063-1	97면 (지하 3)	12,228					2023.10.
2	난곡 스마트 공영주차장	난곡동 646-172 외	116면 (지하1/지상5)	11,192					2023. 7.
3	행운동 제1 공영주차장 증축	행운동 1677-10	73면 (지상3개층)	3,800					2023. 12.
4	상도근린공원 지하주차장	은천동 산103-61	151면 (지하2층)	17,765					2025. 12.
5	모래내공원지하 공영주차장	낙성대동 1613-19	76면 (지하2층)	9,000					2025. 06.

☐ 신규사업 추진

사업방식	사 업 명	위 치	계획 규모	계획예산 (백만원)	사업추진 년도					
					2023	2024	2025	2026	2027	비고
공원지하 공영주차장 건설	해 태 공 원	서 림 동 103-131	3,601㎡ 83면(지하3)	5,771						
	서 원 공 원	서 원 동 409-26	2,844㎡ 75면(지하2)	8,166						
	충 효 공 원	청 룡 동 1526-1	7,005㎡ 166면(지하2/지상4)	20,718						
	나 들 목 공 원	대 학 동 2 1 7	6,100㎡ 152면(지하2~3)	18,035						
부지매입 신축	대 학 동		6,700㎡ 내외 189면내외	16,624						
	인 헌 동		2,400㎡ 내외 60면내외	17,123						
	신 원 동		2,400㎡ 내외 60면내외	17,123						
	미 성 동		2,400㎡ 내외 60면내외	18,166						
기존공영 주차장증축	신 림 동 제1공영주차장	신 림 동 1456-3	2,919㎡ 73면(2개층)	7,926						
	보 라 매 제 1 공 영 주 차 장	보라매동 산110-4	2,238㎡ 69면(2개층)	6,259						

3 추진일정

	구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	기존 사업																			
2	신규 사업																			

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	135,911	132,781	-	15,281	32,403	49,545	35,552	3,130
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	73,036	73,036	-	9,168	19,442	27,349	17,076	-
구 비	62,875	59,745	-	6,112	12,961	22,196	18,476	3,130
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공영주차장 확충	개소수	개소	12	-	3	0	3	6
	면수	면	902	-	275	249	182	196

☐ 2023년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	목표	2023년				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
공영주차장 확충	개소수	개소	3	3	-	2	1	-
	면수	면	275	275	-	202	703	

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률(%)	비 고
공영주차장 확충	100	주차면수	면	902	286	31.7	
총 이행률(%)						31.7	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	7,718	7,718	3,534	4,184	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	947	947	330	617	-	-	-	
구 비	6,771	6,771	3,204	3,567	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 10.	상도근린공원 관련부서 협의	부지 소유권 관련 협의완료
2	2022. 9.	모래내 공원 서울시 투자심사 통과	서울시 예산지원 협의완료
3	2023. 1.	모래내 공원 주차장사업 설계용역	설계용역 발주
4	2023. 3.	모래공원 주차장 사업 업무협의	공원녹지과
5	2023. 5.	난곡스마트 공영주차장 사업완료	주차면 116면 확충
6	2023. 6.	상도근린공원 지하공영주차장 설계용역 시행	용역수행자 선정
7	2023. 9.	상도근린공원 지하공영주차장 주민설명회 실시	사업내용 주민설명

☐ 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2022. 8.	행운동 공영주차장 사업 1차 주민설명회	사업설명, 기타 주민 이해설득 등
2	2022. 9.	행운동 공영주차장 사업 2차 주민설명회	사업설명, 기타 주민 이해설득 등
3	2023. 6.	모래내공원 지하공영주차장 사업 주민설명회	사업설명 및 의견수렴
4	2023. 9.	상도근린공원 지하공영주차장 사업 주민설명회	사업설명 및 의견수렴

7 향후계획

☐ 기존 추진사업

○ 2023. 10.: 남현소공원 지하 공영주차장 사업 완료

○ 2023. 11.: 행운동 공영주차장 증축공사 완료

○ 2023. 11.: 상도근린공원 지하 공영주차장 사업 시설공사 발주

○ 2024. 12.: 모래내 공원 지하 공영주차장 사업 시설공사 완료

☐ 신규 추진사업

○ 2024. 상반기 : 대학동 공영주차장 사업 부지매입 추진

8 협력사항

☐ 서울시 협력사항

○ 주차계획과

- 공영주차장 확충사업 필요성 당위성 지속 이해설득
- 시비 보조금 지속 지원 요청

○ 공원조성과, 시설계획과

- 공원지하 공영주차장 건립위한 공원조성계획변경 및 도시계획 시설 중복 결정 절차진행 협조

9 기대효과

☐ 고질적이고 만성적이 주택가 주차난 해소 통한 지역민 삶의질향상과 복리증진에 기여