기준일자	2023년 4/4분기(2023. 12. 31.)	구정목표 5	청정 안전삶터(지속가능한 도시)

5-9	신림~봉천터널 도로건설						
사업성격	□신규 ■계속	완료시기	■임기 내 □임기 후			사업기간	2009.~2026.
중앙정부 도움필요성	■해당없음 □도움필요 (□제도 □재정 □권한)					사업주체	□국가 ■서울시 □자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황	□완료 □이행 후 지속추진 ■정상추진 □부진
	615,100	-	615,100	-	-		
사업담당	도로관리과장: 정철주(☎879-6750) 도로계획팀장: 이철규(☎6751) 담당: 박채만(☎6753)						

◈ 남부순환도로와 강남순환도로 연결을 통해 도로기능 향상 및 교통 편익 증진

1 현황 및 정책목표

□ 현 황

○ 주간선도로인 남부순환로 관악구간의 상습정체로 인한 통행불편 야기

○ 동서방향의 간선도로 확충을 통한 남부순환로 교통량 분산 필요

□ 정책목표

○ 남부순환도로의 도로기능 향상으로 상습정체 해소 및 동서방향의 간선도로 확충에 따른 교통편익 증진

【 주민참여 】

○ 주민설명회 개최: 2021. 8. 11./ 8. 12.
- 조원동, 미성동 진출입부 조정 관련 주민설명회(관악구 도로관리과)

○ 주민설명회 개최: 2021. 9. 16./ 2021. 10. 26.
- 난곡동 터널발파작업으로 인한 진동소음민원 주민설명회(시 도시기반시설본부)

○ 주민설명회 개최: 2021. 9. 29.
- 진출입부 조정 관련 주민설명회(서울시 도로계획과)

○ 주민설명회 개최: 2021. 10. 26.
- 신원동 터널발파작업으로 인한 진동소음민원 주민설명회(관악구 도로관리과)

○ 주민설명회 개최: 2022. 6. 18.
- 터널발파작업으로 인한 진동소음민원 주민설명회(관악구 도로관리과)

2 추진계획 [정책개요]

☐ **사업구간: 남부순환로**(농협 하나로 마트)**~강남순환도로**(낙성대 지하터널 접속부)

○ 1공구: 남부순환로(농협하나로마트)~동방 1교

○ 2공구: 동방1교~강남순환도로(낙성대 지하터널 접속부)

☐ **사업규모: 왕복 4차로, 연장 5,580m**(1공구 3,100m, 2공구 2,480m)

☐ **사업기간: 2022. 7.~2026. 6.**

☐ **총사업비: 615,100백만원(시비)**

☐ **추진계획**

○ 2023. 4.~2025. 12.: 터널 및 지하차도 공사

○ 2026. 1.~2026. 6. :건축, 전기, 기계 및 포장공사

○ 2026. 6.~ : 공사완료 및 터널개통

3 추진일정

	구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	터널 공사																			
2	지하차도 공사																			
3	기타공사 (건축, 기계, 전기, 포장)																			

【 주요 추진실적 】

○ 실시설계 적격자 선정 : 2009. 10.

○ 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시: 2010. 4.

○ 공사계약 및 착공 : 2010. 10.

○ 강남순환로 접속 구간 긴급공사 추진: 2012. 7.

○ 신림선(경전철) 중첩구간 종단선형 변경: 2017. 11.

○ 2공구 터널 굴착 완료 : 2019. 10.

○ 진출입부 변경 주민설명회 : 2021. 9.

○ 1공구 터널 굴착(발파) 완료 : 2023. 2.

○ 2공구 라이닝공사 완료 : 2023. 2.

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	338,127	338,127	30,122	34,090	15,790	99,962	158,163	
시 비	338,127	338,127	30,122	34,090	15,790	99,962	158,163	

※ 기투자액(2009.~2021.): 276,973백만 원(시비)

5 공약달성 확인지표

구 분		확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	신림~봉천터널 도로건설	공사 진척률	진척률 (%)	100	42	45	48	64	100
				공사준공	터널공사	터널 및 지하차도 공사	터널 및 지하차도 공사	터널 및 지하차도 공사	기타공사 도로개통

☐ 2023년 분기별 목표

구 분		확인지표	단위	2023년 목표				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	신림~봉천터널 도로건설	공사 진척률	진척률	45	42	43	44	45

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분		전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률(%)	비 고
1	신림~봉천터널 도로건설	45	진척률	%	100	45	45.0	
총 이행률(%)							45.0	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	64,212	64,212	30,122	34,090	-	-	-	
시 비	64,212	64,212	30,122	34,090	-	-	-	

☐ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2023. 12.	터널공사 시행	1공구 : 터널 배수 시설(맹암거) 공사 중 2공구 : 구조물 라이닝 완료 및 바닥 중층포장 중

☐ 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2021.8.11.	주민설명회	조원동 진출입부 조정 관련 주민설명회
2	2021.8.12.	주민설명회	미성동 진출입부 조정 관련 주민설명회
3	2021.9.16.	주민설명회	법원단지18통 터널발파 진동소음 관련 주민설명회
4	2021.9.29.	주민설명회	조원동/미성동 진출입부 조정 관련 주민설명회
5	2021.10.26.	주민설명회	법원단지16통 터널발파 진동소음 관련 주민설명회
6	2021.12.14.	주민설명회	문성로 신원동 22통 터널발파 진동소음 관련 주민설명회
7	2022.6.18.	주민설명회	삼성동 터널발파 진동소음 관련 주민설명회

7 향후계획

☐ **2023. 4.~2025. 12.: 터널 및 지하차도 공사**

☐ **2026. 1.~2026. 6. : 건축, 전기, 기계 및 포장공사**

☐ **2026. 6.~ : 공사 완료 및 터널 개통**

8 협력사항

☐ 서울시 협력사항

○ 공사 예산 조기 확보를 통해 임기 내 사업 준공 적극 추진 협조

- 원활한 사업추진 및 예산확보를 위해 관련 부서(시 도로계획과) 및 시의원 등 긴밀한 협조체계 구축

9 기대효과

☐ **남부순환로 교통량 분산 및 상습정체 해소로 구민의 교통편익 제공**