5-1	별빛내린천 명소화					
사업성격	□ 신규 ■ 계속	완료시기	■ 임기 내 □ 임기 후		사업기간	2022.~2024.
중앙정부 도움필요성	□ 해당없음 ■ 도움필요 (□ 제도 ■ 재정 □ 권한)				사업주체	□ 국가 □ 서울시 ■ 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황
	41,918	-	36,918	5,000	-	■완료 □이행 후 지속추진 □정상추진 □일부추진
사업담당	치수과장: 조장호(☎879-6800) 하천관리팀장: 김덕순(☎6820) 담당: 김태환(☎6821), 오정현(☎6822)					

◈ 관악의 자연 자산을 활용하여 주민들에게 편안한 휴식공간 제공

◈ 지속적인 생태계 회복 및 생활환경 조성

1 현황 및 정책목표

□ 현 황

○ 수변 휴식 공간의 요구 증대

- 신림선 개통(2022. 5. 28.)에 따른 역사 인접 별빛내린천 쉼 공간 및 다양한 볼거리 명소화 조성을 통한 친수 공간 조성 필요
- 서울형 수변감성도시 사업과 연계하여 생태하천 복원 및 지역 활성화 효과 기대

○ 자연과 함께 보내는 여가 시간 선호

- 언제든지 자연 가까이에서 여가를 보내는 수요의 증가

□ 정책목표

○ 별빛내린천 명소화로 주변 상권 연계를 통한 지역 경제 활성화

- 별빛내린천 명소화 조성, 새로운 인프라 구축 및 접근성 개선
- 신림선 역사 주변 특화공간 조성(수경·조명시설·보행데크·휴게시설 등)
- 수변이 중심이 되는 지역경제 활성화(봉림교~신림교 구간)
- 별빛내린천 서울대 앞 미복원 구간을 생태하천으로 복원

【 주민참여 】

○ 별빛내린천 특화공간 조성사업
- 2023. 2. 24.: 주민설명회 개최(서원동, 삼성동, 대학동)
- 2023. 5. 18.: 주민설명회 개최(서원동, 삼성동, 대학동)

○ 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성
- 2023. 2. 6.: 주민설명회 개최(신원시장 상인회)
- 2023. 3. 8.: 주민설명회 개최(신원시장 상인회)

2 추진계획 [정책개요]

□ 별빛내린천 특화공간 조성사업

○ 사업위치: 신림선 역사 주변 별빛내린천(문화교~신본교, 동방1교~신림3교, 신림5교)

○ 사업규모: 특화 야간경관(별자리), 수경시설(분수), 휴게 테라스 등 쉼터 공간 조성

○ 추진기간: 2022. 4.~2024. 12.

○ 사 업 비: 3,325백만원(구비)

□ 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업

○ 사업위치: 별빛내린천(서울대 앞~동방1교 구간)

○ 사업규모: 복개철거 및 PC구조물 신설 511m, 보강 66m, 산책로·자전거도로 설치

○ 추진기간: 2018. 4.~2024. 6.

○ 사 업 비: 37,574백만 원(시비)

□ 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성(서울형 수변감성도시)

○ 사업위치: 별빛내린천(봉림교~신림교 구간)

○ 사업규모: 수경시설, 휴게 테라스 등 쉼터 공간 조성

○ 추진기간: 2022. 6.~2024. 3.

○ 사 업 비: 3,800백만 원(시비)

□ 총사업비: 44,699백만 원(시비 41,374, 구비 3,325)

3 추진일정

구 분		2022		2023				2024				2025				2026				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	별빛내린천 특화공간 조성사업																			
2	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업																			
3	별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성																			

【 주요 추진실적 】

○ **민선7기 주요 추진 실적**
- 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업
  · 2018. 4.~2019.11.: 기본 및 실시설계 용역
  · 2020. 4.~2022. 6. : 공사 시행(1~3단계)
- 별빛내린천 특화공간 조성
  · 2022. 4.~2022. 10.: 기본 구상 수립용역 준공

○ **민선8기 주요 추진 실적**
- 별빛내린천 특화공간 조성
  · 2022. 12.~2023. 10.: 기본 및 실시설계 용역 준공
  · 2024. 2.~2024. 12. : 공사 시행(특화공간 조성사업)
  · 2024. 12. 5. : 준공
- 별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업
  · 2022. 7.~2023. 9. : 4단계 PC구조물 210m 설치 후 차량 소통(4단계 완료)
  · 2023. 10.~2023. 12.: 5단계 PC구조물 60m 설치
  · 2024. 1.~2024. 6. : 6단계 PC구조물 110m 설치 후 차량 소통(전 구간 완료)
  · 2024. 9. 5 : 생태하천(신림5교~동방1교) 개통
  · 2024. 12. 30. : 준공
- 별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성
  · 2022. 7.~2024. 12.: 기본 및 실시설계 용역 준공
  · 2023. 5.~2024. 4. : 공사 시행(수변 인프라 조성)
  · 2024. 4. 30: 준공

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	31,983	31,983	3,604	14,297	14,082	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	28,658	28,658	3,279	12,297	13,082	-	-	-
구 비	3,325	3,325	325	2,000	1,000	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자액: 12,716백만 원(시비 12,716)

5 공약달성 확인지표

구 분		확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	별빛내린천 특화공간 조성사업	용역·공사 진척률	진척률 (%)	100	5	30	100	-	-
				-	기본구상 설계용역	기본 및 실시설계, 공사시행	공사시행 (사업비 기준)	-	-
2	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업	공사 진척률	진척률 (%)	100	10	75	100	-	-
				-	공사시행 (4단계)	공사시행 (5단계)	공사시행 (6단계)	-	-
3	별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성	용역·공사 진척률	진척률 (%)	100	5	80	100	-	-
				-	기본 및 실시 설계용역	공사시행 (사업비 기준)	공사시행 (사업비 기준)	-	-

☐ 2024년 분기별 목표

구 분		확인지표	단위	2024년 목표				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	별빛내린천 특화공간 조성사업	용역·공사 진척률	진척률 (%)	100	42	65	77	100
2	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업	공사 진척률	진척률 (%)	100	88	100	-	-
3	별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성	용역·공사 진척률	진척률 (%)	100	95	100	-	-

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분		전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률(%)	비 고
1	별빛내린천 특화공간 조성사업	25	공사 진척률	진척률	100	100	100.0	
2	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업	50	공사 진척률	진척률	100	100	100.0	
3	별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성	25	공사 진척률	진척률	100	100	100.0	
총 이행률(%)							100.0	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	29,454	29,454	3,304	10,044	16,106	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	26,657	26,657	3,279	9,761	13,617	-	-	-
구 비	2,797	2,797	25	283	2,489	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2023. 4.	공사착공	별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성 공사
2	2023. 10.	용역완료	별빛내린천 특화공간 조성 기본 및 실시설계 용역 완료
3	2023. 2.	공사시행	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성 6차분 공사 시행
4	2023. 9.	공사시행	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성 4단계 공사 완료
5	2023. 12.	준공	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성 6차분 준공
6	2024. 2.	공사착공	별빛내린천 특화공간 조성 공사(토목+조경+전기 포함)
7	2024. 4.	준공	별빛내린천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성 공사 준공
8	2024. 6.	공사시행	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성 6단계 공사 완료
9	2024. 9.	생태하천 복원	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성 개통
10	2024. 9.	준공	별빛내린천 특화공간 조성 공사 준공(관악산역)
11	2024. 12.	준공	별빛내린천 특화공간 조성 공사 준공(서원역, 서울대벤처타운역)
12	2024. 12.	준공	별빛내린천 복개철거 및 친수공간 조성사업 준공

☐ 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2023. 1. 31.	주민설명회	**(특화공간 조성사업)** 사업설명 및 주민의견 청취(서림·삼성동)
2	2023. 2. 24.	주민설명회	**(특화공간 조성사업)** 사업설명 및 주민의견 청취(서원·대학동)
3	2023. 2. 6.	주민설명회	**(수변 인프라 조성)** 사업설명 및 주민의견 청취(신원시장 상인회)
4	2023. 3. 8.	주민설명회	**(수변 인프라 조성)** 사업설명 및 주민의견 청취(신원시장 상인회)
5	2023. 5. 18.	주민설명회	**(특화공간 조성사업)** 사업설명 및 주민의견 청취(서원·서림·삼성대학동)

7 기대효과

☐ 별빛내린천 생태하천 복원 및 수변과 상권 연계를 통해 주민의 삶의 질 향상과 지역경제 발전의 원동력 제공 효과 기대