5-10 밤길 안심 관악

사업성격	■신규 □계속	완료시기	■임기 내 □임기 후	사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	■해당없음 □도움필요 (□제도 □재정 □권한)			사업주체	□국가 □서울시 ■자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	1,143	-	-	1,143	-
추진상황	□완료 ■이행 후 지속추진 □정상추진 □일부추진				
사업담당	도로관리과장: 정철주(☎879-6750) 도로조명팀장: 박상배(☎6780) 담당: 김지환(☎6782) 보도관리팀장: 이유진(☎6770) 담당: 조성민(☎6772)				
	도시계획과장: 김성자(☎879-6350) 도심개발디자인팀장: 김성진(☎6440) 담당: 서상원(☎6443)				

◈ 주민이 안심하고 다닐 수 있는 안전한 밤길 보행환경을 조성
◈ 심야범죄 및 낙상사고를 예방하여 안전한 관악구 이미지 제고

1 현황 및 정책목표

□ 현 황

○ 보 안 등: 총 13,341등(LED등수: 13,308등, 교체율 99.7%)
○ 도로계단: 국회단지길23길 19 등 125개소(정비대상: 20개소)
○ 안심골목길: 총 19개 동 28개소 조성

□ 정책목표

○ 야간 안전 취약지역에 보안등을 신규 설치하여 골목길 조도개선
○ 노후파손 및 폭이 일정하지 않아 보행에 불편을 주는 계단 정비 및 안전시설 설치
○ 안심골목길 주요 시설물 전수조사 후 노후 시설물 철거·정비

2 추진계획 [정책개요]

□ 보안등 신설

○ 추진기간: 2022.~2026.
○ 추진규모: 보안등 신설 900등
○ 추진방법: 보안등 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행
○ 사 업 비: 530백만 원(구비)

□ 노후 계단 정비

○ 추진기간: 2022.~2026.
○ 추진규모: 계단 정비 20개소(계단보수 및 핸드레일 설치 등)
○ 추진방법: 도로시설물 보수공사(연간단가)에 포함하여 시행
○ 사 업 비: 500백만 원(구비)

☐ 안심골목길 시설물 정비

○ 추진기간: 2022.~2026.

○ 대 상 지: 기존 안심골목길 조성지 24개소

○ 추진내용: 상·하반기 각 1회 시설물 정기점검 및 보수

○ 사 업 비: 113백만 원(구비)

3 추진일정

구 분		2022		2023				2024				2025				2026				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	보안등 신설																			
2	계단 정비																			
3	안심골목길 정비																			

【 주요 추진실적 】

○ 민선8기 주요 추진 실적 1-1: 2022년 보안등 360등 신설

○ 민선8기 주요 추진 실적 1-2: 보안등 설치 장소 발굴 관악경찰서 협조 요청 2023. 2.

○ 민선8기 주요 추진 실적 1-3: 보안등 설치 장소 전수 조사 각동 협조 요청 2023. 9.

○ 민선8기 주요 추진 실적 1-4: 2023년 보안등 200등 신설

○ 민선8기 주요 추진 실적 1-5: 보안등 설치 장소 전수 조사 각동 협조 요청 2024. 9.

○ 민선8기 주요 추진 실적 1-6: 2024년 보안등 347등 신설

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-1: 국회단지23길 19(은천동) 계단정비 2022. 09.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-2: 봉천로 408-1(은천동) 일대 계단정비 2022. 10.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-3: 봉천동 173-58(인헌동) 계단정비 2023. 06

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-4: 남현12길 26(남현동) 계단정비 2023. 07.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-5: 국회단지23길 23(은천동) 계단정비 2023. 08.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-6: 은천로25길 63(성현동) 계단정비 2023. 10.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-7: 장군봉3길 27(청룡동) 계단정비 2023. 11.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-8: 난곡로9길 43(난향동) 계단정비 2024. 05.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-9: 관천로 54(신림동) 계단정비 2024. 06.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-10: 승방길 56(남현동) 계단정비 2024. 06.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-11: 문성로 250(서원동) 계단정비 2024. 07.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-12: 쑥고개로 8(서림동) 계단정비 2024. 07.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-13: 봉천로21가길 16(보라매동) 계단정비 2024. 08.

○ 민선8기 주요 추진 실적 2-14: 보라매로 34(보라매동) 계단정비 2024. 08.

○ 민선8기 주요 추진 실적 3-1: 안심골목길 시설물 전수 조사 및 점검 완료 2022. 11.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-2: 안심골목길 3개소(행운동, 난곡동, 삼성동) 시설물 유지보수 완료 2022. 11.~12.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-3: 공공디자인 사업지 시설물 현황 정비 2023. 3.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-4: 안심골목길 시설물 전수 조사 및 점검 완료 2023. 5.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-5: 안심골목길 3개소(신사동, 대학동 2개소) 시설물 유지보수 완료 2023. 6.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-6: 안심골목길 시설물 전수 점검 실시 2023. 9.~10.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-7: 안심골목길 3개소(성현동, 서림동, 신원동) 시설물 유지보수 완료 2023. 11.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-8: 안심골목길 시설물 전수 점검 실시 2024. 3.~4.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-9: 안심골목길 3개소(신림동,낙성대동,조원동) 시설물 유지보수 완료 2024. 6.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-10: 안심골목길 시설물 전수 점검 실시 2024. 10.~11.
○ 민선8기 주요 추진 실적 3-11: 안심골목길 3개소(행운동, 청룡동, 인헌동) 시설물 유지보수 완료 2024. 12.

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,143	1,143	271	243	263	233	133	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-	-	-
구 비	1,143	1,143	271	243	263	233	133	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

5 공약달성 확인지표

구 분		확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	보안등신설	정비 개소수	개소	900	350	200	150	100	100
2	계단정비			20	2	5	5	5	3
3	안심골목길 정비			24	3	6	6	7	2

☐ 연차별 목표

○ 2024년 분기별 목표

구 분		확인지표	단위	2024년 목표				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	보안등 신설	정비 개소수	개소	150	40	40	35	35
2	계단정비			5	-	1	2	2
3	안심골목길 정비			6	-	3	-	3

○ 2025년 분기별 목표

구 분		확인지표	단위	2025년 목표				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	보안등 신설	정비 개소수	개소	100	30	30	20	20
2	계단정비			5	-	1	2	2
3	안심골목길 정비			7	-	4	-	3

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분		전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	민선8기 목표	누적 실적	사 업 이행률(%)	비 고
1	보안등 신설	40	정비 개소수	개소	900	907	100.0	
2	계단정비	40			20	14	70.0	
3	안심골목길정비	20			24	15	62.4	
총 이행률(%)							80.5	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	967.1	967.1	267.1	268	432			
국 비	-	-	-	-	-			
시 비	-	-	-	-	-			
구 비	967.1	967.1	267.1	268	432			
기 타	-	-	-	-	-			

▢ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 7.~	보안등 신설	관내 보안등 191등 신설
2	2022. 9.	계단 정비	국회단지23길 19 계단정비
3	2022. 10.	계단 정비	봉천로 408-1 일대 계단정비
4	2022. 11.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
5	2022. 12.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
6	2023. 2.	보안등 설치 장소 발굴	보안등 설치 장소 발굴 관악경찰서 협조 요청
7	2023. 3.	시설물 현황정비	공공디자인 사업지 시설물 현황 정비
8	2023. 5.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
9	2023. 6.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
10	2023. 6.	계단 정비	봉천동 173-58 계단정비
11	2023. 7.	계단 정비	남현12길 26 계단정비
12	2023. 8.	계단 정비	국회단지23길 23 계단정비
13	2023. 9.	보안등 설치 장소 전수 조사	보안등 설치 장소 전수 조사 각동 협조 요청
14	2023. 9.	보안등 신설	관내 보안등 150등 신설
15	2023. 9.~10.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
16	2023. 10.	계단 정비	은천로25길 63 계단정비
17	2023. 11.	계단 정비	장군봉3길 27 계단정비
18	2023. 11.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
19	2023. 12.	보안등 신설	관내 보안등 50등 신설
20	2024. 3.	보안등 신설	관내 보안등 40등 신설
21	2024. 3.~4.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
22	2024. 4.~6.	보안등 신설	관내 보안등 40등 신설
23	2024. 5.~6.	계단 정비	난곡로9길 43, 관천로 54, 승방길 56 계단정비
24	2024. 7.~8.	계단 정비	문성로250, 봉천로21가길 16, 쑥고개로8, 보라매로34 계단정비
25	2024. 5.~6.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료
26	2024. 10.~11.	시설물 전수점검	공공디자인 사업지 시설물 전수 점검
27	2024. ~9.	보안등 신설	관내 보안등 157등 신설
28	2024. 12.	보안등 신설	관내 보안등 110등 신설
29	2024. 12.	시설물 유지보수	안심골목길 3개소 시설물 유지보수 완료

7 향후계획

☐ 보안등 신설

○ 추진기간: 2025. 1.~12.

○ 추진규모: 보안등 신설 100등

○ 추진방법: 보안등 유지보수공사(연간단가)에 포함하여 시행

☐ 노후 계단 정비

○ 추진기간: 2025. 3.~12.

○ 추진규모: 계단 정비 5개소(계단보수 및 핸드레일 설치 등)

○ 추진방법: 도로시설물 보수공사(연간단가)에 포함하여 시행

☐ 안심골목길 시설물 정비

○ 추진기간: 2024. 1.~12.

○ 대 상 지: 안심골목길 6개소

○ 추진내용: 상·하반기 시설물 전수점검 및 정비

8 협력사항

☐ 중앙정부·서울시 협력사항: 해당없음

☐ 관악경찰서와 협의하여 보안등 설치 장소 발굴(범죄 사각지대 등) 및 설치

9 기대효과

☐ 골목길 조도 및 밤길 보행환경 개선, 노후화 및 파손된 계단 정비하여 보행환경 개선

☐ 안심골목길 시설물 유지보수를 통해 범죄예방 효과 지속 및 구민의 삶의 질 향상 도모