5-14	관악·동작 공동자원순환센터 건립						
사업성격	□ 신규 ■ 계속	완료시기	□ 임기 내 ■ 임기 후		사업기간	2018.~2028.	
중앙정부 도움필요성	□ 해당없음 ■ 도움필요 (□ 제도 ■ 재정 □ 권한)				사업주체	□ 국가 □ 서울시 ■ 자치구	
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타	추진상황	□완료 □이행 후 지속추진 ■정상추진 □일부추진
	285,000	-	-	14,200	271,600		
사업담당	청소행정과장: 이선규(☎6200) 작업관리팀장: 김선규(☎6210) 담당: 양동구(☎6211)						

◈ 현대화된 광역(관악·동작) 자원순환센터를 건립하여 선진 폐기물 처리체계 구축 및 재활용 활성화로 자원순환도시로 나아가고자 함

1 현황 및 정책목표

□ 현 황

○ 관악구: 현 관악클린센터 2003년 건립 및 사용에 따른 시설 노후화

○ 동작구: 재활용선별장 미보유로 현대화된 자원회수 시설 필요

- 관악구(2003년 건립), 동작구(선별장 미보유) ⇒ 현대화된 자원회수 시설 필요

□ 정책목표

○ 현대화된 관악·동작 공동자원순환센터 건립을 통한 선진 폐기물 처리체계 구축 및 재활용 활성화로 자원순환도시 조성

2 추진계획 [정책개요]

□ 관악·동작 공동자원순환센터 건립

○ 사업기간: 2018.~2034. ※ 관악구, 동작구 공동 추진

○ 위 치: 서울시 동작구 보라매로5길 58(보라매공원 및 인접지역 일대 지하화)

○ 규 모: 부지면적 33,729㎡, 연면적 37,679㎡ (지하2층, 지상층 일부)

○ 시설용량: 550톤/일(폐기물 적환, 선별 등)

□ 소요예산: 총 285,800백만 원(구비 14,200, 기타 271,600)

※ '구비' 14,200백만 원 중 관악구 8,400백만 원(59%), 동작구 5,800백만 원(41%) 분담

3 추진일정

구 분		2022		2023				2024				2025				2026				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	지방재정 타당성조사 및 중앙투자심사																			
2	공동자원순환센터 건립 조합 설립																			
3	제안서 검토 의뢰, 예비타당성조사 신청																			
4	전략환경영향평가 착수																			

【 주요 추진실적 】

○ 관악·동작 공동자원순환센터 건립 협약(2018.12.18.)
(관악·동작·주민대책위원회 3자 협약)
○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공(2021.12.)-동작구
○ 지방재정 타당성조사 의뢰(2022.10.5.)-관악구
○ 도시계획시설결정 및 공원조성계획안 수립 용역 착수(2023.2.22.)-동작구
○ 재해영향성 검토 및 소규모재해영향평가 발주(2023.3.15.)-동작구
○ 지방재정 타당성조사 준공(2023.4.30.)-관악구
○ 중앙투자심사 의뢰(2023.7.18.)-관악구
○ 공동자원순환센터 건립 조합 규약 동의안 구의회 심사, 원안가결(2023.10.24.)-관악구
○ 공동자원순환센터 건립 지방자치단체 조합 설립 신청(2023.11.22.)-관악구·동작구
○ 공동자원순환센터 건립 지방자치단체 조합 설립 승인(2023.12.18.)-관악구·동작구
○ 공동자원순환센터 건립 조합 협약 체결(2024.2.20.)-관악구·동작구
○ 공동자원순환센터 건립 조합 개소(2024.3.4.)
○ 공동자원순환센터 건립 1차 조합회의 개최(2024.3.28.)
○ 공동자원순환센터 건립 조합 운영예산 교부(2024.3.~6.)
○ 환경부 유관부서 면담(2024.4.)
○ 보라매공원 내 지반조사 실시(2024.5.)
○ 민간투자사업 제안서 접수(2024.9.30.)
○ 공동자원순환센터 건립 2차 조합회의 개최(2024.11.12.)
○ 민간투자사업 제안서 검토 의뢰(2024.11.29.)

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	285,800	14,200	14,200					271,600
구 비	14,200	14,200	14,200					
59% 관악	8,400	8,400	8,400					
41% 동작	5,800	5,800	5,800					
기 타	271,600							271,600

5 공약달성 확인지표

구 분		확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
1	관악·동작 공동자원순환센터 건립	착공 전 절차	진척률 (%)	100	15	40	80	90	100
					▪ 지방재정 타당성 조사 의뢰	▪ 중앙투자 심사의뢰 ▪ 공동자원 순환센터 건립조합 설립신청	▪ 공동자원 순환센터 건립조합 설립	▪ 제안서 검토 의뢰 ▪ 예비타당성 조사신청	▪ 전략환경 영향평가 착수

☐ 연차별 목표

○ 2024년 분기별 목표

구 분		확인지표	1. 단위	2024년 목표				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	관악·동작 공동자원순환센터 건립	착공 전 절차	진척률 (%)	80	50	60	70	80

○ 2025년 분기별 목표

구 분		확인지표	단위	2025년 목표				
				계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	관악·동작 공동자원순환센터 건립	착공 전 절차	진척률 (%)	90	82.5	85	87.5	90

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률(%)	비 고
관악·동작 공동자원순환센터 건립	100	착공 전 절차 및 공사	진척률 (%)	100	80	80.0	
총 이행률(%)						80.0	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분		계	임기 내					임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계		746	746	137	-	609	-	-	-
국 비		-	-	-	-	-	-	-	-
시 비		-	-	-	-	-	-	-	-
구 비		746	746	137	-	609	-	-	-
59%	관악	746	746	137	-	609	-	-	-
41%	동작	560	560	95	-	465	-	-	-

☐ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 10.	지방재정타당성조사 의뢰 (한국지방행정연구원)	사업계획서 검토, 경제성 분석, 재무성 분석, 정책적 타당성 분석 등
2	2023. 2. 22.	도시계획시설결정 및 공원 조성계획안 수립 용역 착수	도시관리계획 용도변경 및 중복결정, 공원조성계획 변경 등
3	2023. 3. 15.	재해영향성 검토 및 소규모재해영향평가 발주	자연재해에 영향을 미치는 개발사업으로 인한 재해 유발 요인을 조사·예측·평가하고 이에 대한 대책을 마련
4	2023. 4. 30.	지방재정 타당성 조사 준공 (한국지방행정연구원)	시설용량 및 사업비 변경 - 시설용량: 582톤/일 ⇒ 533톤/일 (49톤/일 감소) - 사 업 비: 2,304억원 ⇒ 2,832억원 (528억원 증가)
5	2023. 7. 18.	중앙투자심사 의뢰	총사업비 200억원 이상 신규투자사업 실시 - 기 간: 2023. 7. ~ 12.(보완요청 시 재심사) - 심 사: 행정안전부 - 내 용: 타당성조사 결과 및 중기지방재정계획 등 심사

6	2023. 10. ~ 11.	공동자원순환센터 건립 지방자치단체 조합 규약 승인 및 신청	공동자원순환센터 건립 지방자치단체 조합 규약 승인 - 2023. 10. 24.(관악구의회 승인) 공동자원순환센터 건립 조합 설립 승인 신청 - 2023. 11.(관악구, 동작구 → 서울시)
7	2024. 4. ~ 6.	공동자원순환센터 건립 조합 운영예산 교부	2024. 3월〔1차(50백만원)〕 / 6월〔2차(518백만원)〕
		환경부 유관부서 면담	2024. 4월 환경부 생활폐기물과, 폐자원에너지과 면담 (조합 설립 안내, 국비 지원 범위 협의 등)
		보라매공원 내 지반조사 실시	2024. 5월 보라매공원 건립예정부지 시추조사
		서울시 유관부서 사업설명 및 시장면담 추진일정 협의	관악구·동작구 청소행정과 및 공동자원순환센터 건립 조합 2024년 7월 중 유관부서 사업설명 등 추진 예정
8	2024. 7. ~ 9.	주민대책위원회 위원과 소통회의	- 2024. 7. 17. 건립사업 진행사항 공유 및 주민의견 청취
		서울시 유관부서 사업설명	- 2024. 7.~9. 시 자원순환과 등 유관부서 사업설명 및 협조 요청
9	2024. 10. ~ 12.	공동자원순환센터 건립 2차 조합회의 개최	- 2024.11.12. 공동자원순환센터 건립 민간투자 제안사업 의견 청취 등
		민간투자사업 제안서 검토 의뢰	- 2024.11.29. 민간투자사업 제안서 검토 의뢰

7 향후계획

☐ **예비타당성 조사 신청: 2025. 1.**

☐ **전략환경영향평가: 2026. 1.**

※ 상기 추진계획은 사업추진방식 변경에 따라 변동될 수 있음

8 기대효과

☐ **현대화된 자원순환센터 건립에 따른 인근 지역주민의 오래된 민원 해소와 선진화된 폐기물처리 체계 구축**