5-2 봉천천 생태하천 복원

사업성격	□ 신규 ■ 계속	완료시기	□ 임기 내 □ 임기 후	사업기간	2022.~2026.
중앙정부 도움필요성	□ 해당없음 ■ 도움필요 (□ 제도 ■ 재정 ■ 권한)			사업주체	□ 국가 ■ 서울시 ■ 자치구
총사업비 (백만 원)	계	국비	시비	구비	기타
	45,100	-	45,100	-	-
추진상황	□완료 ■이행 후 지속추진 □정상추진 □일부추진				
사업담당	치수과장: 조장호(☎879-6800) 하천관리팀장: 김덕순(☎6820) 담당: 김태환(☎6821)				

◈ 주민에게 친수공간 제공과 낙후된 관악지역 균형발전을 위한 원동력 마련
◈ 관악산~봉천천~별빛내린천까지 생태축 연결과 광역 보행네트워크 구축

1 현황 및 정책목표

□ 현 황

○ 별빛내린천과 더불어 관악산에서 발원, 보라매공원 후문에서 별빛내린천과 합류, 총 연장 5,017m이며, 1988년 남부순환로 교통해소를 위하여 복개되어 현재 구간별로 1~12차로의 도로로 이용하고 있음

○ 강남순환도시고속도로, 신림~봉천터널, 신림경전철 등 주변 교통여건 개선에 따른 봉천로 통과 교통량 감소 예상

□ 정책목표

○ 봉천천 복원을 통해 타 지역 대비 낙후된 관악지역의 균형발전 도모 및 하천변 가로활성화 등 주변 지역 재생 추진

【 주민참여 】

○ 봉천천 하천기본계획(변경) 수립 및 하천시설물 설치계획
- 2019. 9. 6.: 주민설명회 개최(은천동)

2 추진계획 [정책개요]

□ 봉천천 생태하천 복원 추진

○ 사업위치: 봉천천〔별빛내린천 합류부(보라매공원)~원당초등학교(행운동)〕

○ 사업규모: 복개구조물 철거 후 생태하천복원 L=3.5㎞

- 1단계: 별빛내린천 합류부~당곡사거리(L=0.62㎞) : 10~12→6차로
- 2단계: 당곡사거리~은천로 입구 교차로(L=0.71㎞) : 10~12→6차로
- 3단계: 은천로 입구~봉천로 사거리(L=1.815㎞) : 6~7→4차로
- 4단계: 봉천로 사거리~원당초등학교 입구 교차로(L=0.3㎞): 5~7→4차로

○ 사 업 비: 180,750백만 원(국비 90,400, 시비 90,350)

□ 추진방향

○ 하천생태기능 회복과 수질환경 개선을 통해 하천 본래의 모습 복원

○ 구체적 사업 추진을 위한 절차 이행 및 기본 및 실시설계 착수

○ 별빛내린천 합류부~당곡사거리(1단계) 우선 사업구간 시행

□ 세부추진계획(1단계)

○ 사업위치: 봉천천〔별빛내린천 합류부(보라매 공원)~당곡사거리〕

○ 사업규모: 복개구조물 철거 후 생태하천복원 L=0.62㎞

- 별빛내린천 합류부~당곡사거리(L=0.62㎞): 10~12→6차로

○ 사업비: 45,100백만 원(시비)

3 추진일정

	구 분	2022		2023				2024				2025				2026				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	사전타당성 조사 및 기본계획																			
2	기본계획 용역 및 재정타당성 검증, 시 투자심사																			
3	시 투자심사																			
4	기본 및 실시설계																			

【 주요 추진실적 】

○ **민선7기 주요 추진 실적**

- 봉천천 생태하천 복원
  - 2018. 7.~2020. 12.: 하천기본계획(변경) 및 전략환경영향평가 용역 시행
  - 2021. 1.~2022. 12.: 지역수자원위원회 심의 안건 제출

○ **민선8기 주요 추진 실적**

- 봉천천 생태하천 복원 타당성조사 및 기본계획 용역비 190백만 원(시비) 확보
  - 2022.10.: 기술용역 타당성 심사 완료(봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획)
  - 2023. 2.: 봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역 착수
  - 2024. 6.: 봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역 완료
  - 2024. 7.~10. :사업비 타당성 검증 및 市 투자심사(재검토)

4 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	45,100	970	-	190	180	0	600	44,130
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	45,100	970	-	190	180	0	600	44,130
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기투자액: 400백만 원(시비)

5 공약달성 확인지표

구 분	확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
봉천천 생태하천 복원	절차 진척률	진척률 (%)	100	10	30	80	90	100
			-	예산확보 및 용역 타당성심사	사전타당성 조사 및 기본계획	기본계획 용역 완료 및 타당성 검증, 시 투자심사	시 투자심사	기본 및 실시설계 (착수)

☐ 2024년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	2024년 목표				
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
봉천천 생태하천 복원	절차 진척률	진척률 (%)	30	15	20	25	30

☐ 2025년 분기별 목표

구 분	확인지표	단위	2025년 목표				
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
봉천천 생태하천 복원	절차 진척률	진척률 (%)	90	82.5	85	87.5	90

6 추진실적

☐ 추진실적 총괄

구 분	전체사업 대비비율(%)	확인지표	단위	목표	실적	사 업 이행률(%)	비 고
봉천천 생태하천 복원	100	절차진척률	진척률 (%)	100	80	80.0	
총 이행률(%)						80.0	

☐ 예산 집행액

(단위: 백만 원)

구 분	계	임기 내						임기 후
		소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	370	370	-	76	294	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	370	370	-	76	294	-	-	-
구 비	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 일정별 추진실적

연번	일자	추진사항	세 부 내 용
1	2022. 10.	세부절차 진행	기술용역 타당성 심사(봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역)
2	2023. 2.	용역 착공	봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역 착공
3	2024. 6.	용역 준공	봉천천 하천복원 타당성조사 및 기본계획 용역 준공
4	2024. 7. ~12.	재정 타당성 검토 및 시 투자심사	재정 타당성 조사 검증 진행 및 시 투자심사 결과: 재검토('24.10.18.)

☐ 주민 참여(소통) 실적

연번	일자	구 분	세 부 내 용
1	2022. 10.	언론보도	봉천천 생태하천 복원 관련 언론보도(연합뉴스, 아시아경제 등)

7 향후계획

☐ 봉천천 생태하천 복원 추진

○ 2025.01.~2025.12.: 서울시 투자심사 및 예산확보

○ 2026.01.~2027.06.: 기본 및 실시설계 용역

○ 2027.06.~2029.12.: 1단계 공사 착공 및 완료

8 협력사항

☐ 중앙정부·서울시 협력사항

○ 절차 이행

- 봉천천 생태하천 복원 사전타당성 조사 및 기본계획 용역이 완료되었으며, 후속 절차(시 투자심사, 실시설계용역 등) 이행에 따른 서울시 관계 부서 및 시의원과 긴밀히 협의하여 예산 적기 확보 추진

9 기대효과

☐ 봉천천 생태하천 복원을 통한 주민 친수공간 제공 및 하천변 가로 활성화 등을 통한 지역경제 활성화

○ 서울시 관계부서 및 시의원과의 긴밀히 협의하여 예산 적기 확보 추진